

Anwohnerinformation

Hemmiken, Strassensanierung und Werkleitungsbau: Junkerschlossweg



Baubeginn 1. Etappe:

Mit den Bauarbeiten der 1. Etappe wurde plangemäss am 8. April 2019 gestartet. Gemäss Bauprogramm der Firma Ziegler AG beginnen die Arbeiten ab der Buusnerstrasse bis in den Bereich der Garagezufahrt Frei, oberhalb des Dorfbrunnens.

Nach dem Abbruch der gesamten alten Belagsdecke und der Randabschlüsse werden sämtliche neuen Werkleitungen erstellt.

Nach dem Werkleitungsbau wird die Fundationsschicht erneuert und die Randabschlüsse versetzt. Vorgesehen ist, danach den Strassenabschnitt für den Verkehr frei zu geben, befahrbar über die Fundationsschicht. Momentan ist geplant, den Belageinbau am Ende der Bauarbeiten, nach Abschluss sämtlicher Tiefbauarbeiten, zu realisieren.

Das Terminprogramm sieht vor, die 1. Etappe in ca. 35 Tagen auszuführen, mit einem geplanten Ende auf den 21. Mai 2019.

Für Neuausbauten am Elektronetz, sowie für unvorhergesehene Arbeiten sind keine zeitlichen Vorgaben eingeflossen. Sollten dabei Arbeiten anfallen, kann die geplante Bauzeit auch überschritten werden.

Einschränkungen:

Da im gesamten Baustellenbereich teilweise sehr enge Platzverhältnisse vorhanden sind, müssen die jeweiligen Etappen für jeglichen Fahrverkehr gesperrt werden. Die Fahrzeuge sollten deshalb sofort ausserhalb des Baustellenbereichs abgestellt werden. Der Fussgängerverkehr kann mit gewissen Einschränkungen aufrecht erhalten bleiben.

Ersatzparkplätze werden durch die Gemeinde auf dem Schulhausplatz angeboten, resp. zur Verfügung gestellt.

Trinkwasserversorgung:

Zurzeit sind auch die Arbeiten für die provisorische Wasserversorgung der Liegenschaften in Ausführung. Die Provisorien werden durch die Rohrverlegefirma, Graf Sanitär Maisprach, verlegt. Für diese Arbeiten brauchen sie Zutritt zu den Liegenschaften oder deren Räumlichkeiten.

Temporäre Trinkwasser-Unterbrüche können nicht ausgeschlossen werden. Über eine allfällige Abstellung werden sie frühzeitig in Kenntnis gesetzt.

Organisation:

Die Alarmorganisationen, sowie das Kehr- und Abfuhr-Unternehmen, die Post und die Spitex werden wir über die örtlichen Verhältnisse in Kenntnis setzen.

Während der Bauzeit können Container und Abfallsäcke am gewohnten Ort deponiert werden. Die Bauunternehmung wird besorgt sein, die Abfallentsorgung zu regeln.



Kontakte:

Bauleitung:

GRG Ingenieure AG
Keltenweg 31
4460 Gelterkinder
061 985 89 89
info@grgingenieure.ch

Bauleiter:

Kaufmann Peter
061 985 89 89
079 707 14 21
peter.kaufmann@grgingenieure.ch

Bauunternehmer:

Ziegler AG
Rheinstrasse 121
4410 Liestal
061 905 11 11
info@ziegler-bau.ch

Bauführer:

Gysin Raphael
079 586 28 25
r.gysin@ziegler-bau.ch

Polier

Sinadinovic Ivica
079 565 33 66

Bauherrschaft:

Einwohnergemeinde Hemmiken
Gemeindeverwaltung
061 981 57 29
061 845 10 00 (GV Buus)
verwaltung@hemmiken.ch

Brunnenmeister:

Rudin Urs
079 397 74 03
ursli.rudin@bluewin.ch

Rohrverlegearbeiten Wasser

Graf Spenglerei Sanitär AG
Hauptstrasse 17
4464 Maisprach
061 841 12 24
Graf Thomas
079 358 23 57
info@graf-maisprach.ch

